







H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALIXCOYAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2026  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 20 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 181 TLALIXCOYAN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 40,265,874.00

Hoja: 22/04/2026  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Derogada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																																
SJ 03 2026 30 181 0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO TLALIXCOYAN CON CLAVE 30181000 EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN	30181000	TLALIXCOYAN	0.00				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00					
SG 02 2026 30 181 0024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE POZUELO	30181015	POZUELO	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00	de 4		
SG 02 2026 30 181 0025	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CEDRAL	30181003	LAGUNA DEL CEDRAL	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00			
SH 03 2026 30 181 0026	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COCUTE	30181001	EL COCUTE	0.00				1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA		1.00	
SH 03 2026 30 181 0027	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA BOCA	30181006	PASO DE LA BOCA	0.00				1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA		1,000.00	
SH 03 2026 30 181 0028	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCE (CERRO GRANDE)	30181009	EL SAUCE (CERRO GRANDE)	0.00				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	650.00	
SH 03 2026 30 181 0028	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUZALES	30181010	TUZALES	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00	
SH 03 2026 30 181 0030	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00				1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,250.00	
UM 03 2026 30 181 0031	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA BOCA	30181006	PASO DE LA BOCA	0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,150.00	
SE 01 2026 30 181 0032	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN	30181000	TLALIXCOYAN	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00	
SE 01 2026 30 181 0033	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00

*Adriana Legales*  
 (Escriba Adriana Legales S...)  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL



*Alfonso...*  
 ALCAIDE MUNICIPAL  
 CONTRALOR MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALIXCOYAN  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2026  
 PRIMER TRIMESTRAL  
 Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 181 TLALIXCOYAN  
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN  
 Presupuesto Autorizado: 40,365,874.00

Hoja: 22/04/2026  
 Fecha de Aprobación: 22/04/2026

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones								
Subprograma		Tipo		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas										
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
UM	01	ak		30181009	TLALIXCOYAN	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	181	0034	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SAMUEL IRICIAN PANAMA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN																																
UM	01			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2026	30	181	0035	REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																
UM	01			30181009	TLALIXCOYAN	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2026	30	181	0036	REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN																																
UM	01			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00
2026	30	181	0037	REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																
SD	03			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	650.00
2026	30	181	0038	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO MADRUGO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																
SD	03			30181019	MATA CABESTRO (LA VIBORA)	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	41.00
2026	30	181	0039	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA CABESTRO (LA VIBORA)																																
SD	03			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		414,624.00	414,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	104.00
2026	30	181	0040	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL JUNTO A UNIDAD DEPORTIVA MURILLO VIDAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

40,365,874.00 40,365,874.00 0.00

*Bertha Adriana Lagunes Sánchez*  
 Bertha Adriana Lagunes Sánchez  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Roberto Carrasquillo*  
 Roberto Carrasquillo  
 VOCAL DE CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Yamillet Rosado Uscanga*  
 Yamillet Rosado Uscanga  
 TESORERA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

*Aida María Uscanga Uscanga*  
 Aida María Uscanga Uscanga  
 CONTRALORA MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello

