



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALIXCOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 181 TLALIXCOYAN
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF
 Presupuesto Autorizado: 39,269,263.00

Hoja: 27/04/2025
 Fecha de Aprobación: 27/04/2025

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Desembolsada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones							
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Cuenta Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Cuenta Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros		Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio
DF 01	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEUDA BURSATILIZACION	30181000	TLALIXCOYAN	0.00					340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00			
2026	30	181	1001																																			
DF 01	OBLIGACIONES FINANCIERAS DEUDA BURSATILIZACION INTERESES EJERCICIO 2026	30181000	TLALIXCOYAN	0.00					407,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	2.00	de 3
2026	30	181	1002																																			
DF 01	OBLIGACIONES FINANCIERAS SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA ISATL	30181000	TLALIXCOYAN	0.00					4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	3.00	
2026	30	181	1009																																			
PA 01	PAGO DE AUDITORIA TECNICA	30181000	TLALIXCOYAN	0.00					900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	4.00	
2026	30	181	1004																																			
PA 02	PAGO DE AUDITORIA FINANCIERA	30181000	TLALIXCOYAN	0.00					1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PAGO	5.00	
2026	30	181	1005																																			
SP 01	SUELDOS COMPACTOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30181000	TLALIXCOYAN	25.00	02/01/2026		24.89	15/01/2026	8,036,000.00	8,036,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,370.77	2,000,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,370.77	2,000,370.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	37.00		
2026	30	181	1006																																			
FM 02	MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION	30181000	TLALIXCOYAN	100.00	05/01/2026	16/01/2026	100.00	24/03/2026	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	1.00		
2026	30	181	1007																																			
SP 01	PRUEBA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30181000	TLALIXCOYAN	0.00			0.00		137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	37.00	
2026	30	181	1008																																			
SP 01	MEDICAMENTOS	30181000	TLALIXCOYAN	0.00			0.00		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	37.00	
2026	30	181	1009																																			
SP 01	SEGURO DE VIDA A MIEMBROS DE SEGURIDAD PUBLICA	30181000	TLALIXCOYAN	0.00			0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ELEMENTO	37.00	
2026	30	181	1010																																			
SP 02	PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	30181000	TLALIXCOYAN	0.00			0.00		121,227.00	121,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	LOTE	1.00	
2026	30	181	1011																																			

Adrián
 Bertha Adriana Lagunas Sánchez
 PRESIDENTE(A) MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALIXCOYAN, VER.
 2026
 02
 26

 2026
 02
 26
 PRESIDENCIA

Yaniberto
 Yaniberto Escobar Usanga
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALIXCOYAN, VER.
 2026

 2026
 TESORERÍA

Alita
 Alita María Usanga Cantú
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALIXCOYAN, VER.
 2026

 2026
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALIXCOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 20 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 181 TLALIXCOYAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 40,265,874.00

Hoja: 22/04/2026
 Fecha de Aprobación: 22/04/2026

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Derogada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones													
				%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios		Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas								
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SJ 03 2026 30 181 0023	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN EL TELEBACHILLERATO TLALIXCOYAN CON CLAVE 30181000 EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN	30181000	TLALIXCOYAN	0.00				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00						
SG 02 2026 30 181 0024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE POZUELO	30181015	POZUELO	0.00				2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	120.00				
SG 02 2026 30 181 0025	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL CEDRAL	30181003	LAGUNA DEL CEDRAL	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	50.00	de 4		
SH 03 2026 30 181 0026	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL COCUTE	30181001	EL COCUTE	0.00				1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
SH 03 2026 30 181 0027	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA BOCA	30181006	PASO DE LA BOCA	0.00				1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,000.00		
SH 03 2026 30 181 0028	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCE (CERRO GRANDE)	30181009	EL SAUCE (CERRO GRANDE)	0.00				750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	650.00		
SH 03 2026 30 181 0029	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TUZALES	30181010	TUZALES	0.00				1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	750.00		
SH 03 2026 30 181 0030	CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00				1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,250.00		
UM 03 2026 30 181 0031	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PASO DE LA BOCA	30181006	PASO DE LA BOCA	0.00				2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	1,150.00	
SE 01 2026 30 181 0032	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN	30181000	TLALIXCOYAN	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00	
SE 01 2026 30 181 0033	REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00				500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	500.00	

Adriana Legales
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALIXCOYAN, VER.
 2026
 04
 26
 PRESIDENCIA

[Firma]
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALIXCOYAN, VER.
 2026
 04
 26
 TESORERÍA

[Firma]
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TLALIXCOYAN, VER.
 2026
 04
 26
 CONTRALORÍA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLALIXCOYAN
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2026
 PRIMER TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/01/2026 al 31/03/2026

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 181 TLALIXCOYAN
 Fuente de Financiamiento: FAISMUN
 Presupuesto Autorizado: 40,365,874.00

Hoja: 22/04/2026
 Fecha de Aprobación: 22/04/2026

Programa				Avances Físico-Financieros				Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Derivada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Metas		Observaciones											
Subprograma		Tipo		Físico		Financiero		Estructura Financiera (Inversión Aprobada)					Estructura Financiera (Inversión Derivada)					Estructura Financiera (Inversión Pagada)					Unidad de Medida	Aprobadas												
No. Obra / Acción	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra / Acción			Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales	%	Fechas reales	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total		Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
UM	01	ak		30181000	TLALIXCOYAN	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2026	30	181	0034																																	
REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO SAMUEL IRICIAN PANAMA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN																																				
UM	01			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	181	0035																																	
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																				
UM	01			30181009	TLALIXCOYAN	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	181	0036																																	
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE TLALIXCOYAN																																				
UM	01			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00		
2026	30	181	0037																																	
REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																				
SD	03			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	650.00		
2026	30	181	0038																																	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA FRANCISCO MADRUGO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																				
SD	03			30181019	MATA CABESTRO (LA VIBORA)	0.00		0.00		300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	41.00		
2026	30	181	0039																																	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MATA CABESTRO (LA VIBORA)																																				
SD	03			30181007	PIEDRAS NEGRAS	0.00		0.00		414,624.00	414,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	104.00		
2026	30	181	0040																																	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CANAL JUNTO A UNIDAD DEPORTIVA MURILLO VIDAL EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS																																				

TOTAL DE INVERSION DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

40,365,874.00 40,365,874.00 0.00

Bertha Adriana Lagunes Sánchez
 Bertha Adriana Lagunes Sánchez
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Roberto Carrasquillo
 Roberto Carrasquillo
 VOCAL DE CONTRALORÍA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Yamillet Rosado Uscanga
 Yamillet Rosado Uscanga
 TESORERA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Aida María Uscanga Uscanga
 Aida María Uscanga Uscanga
 CONTRALORA MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

